

NAZIV PROGRAMA:

OPIS PROGRAMA:

OBRAZLOŽENJE
IZVRŠENJA
PROGRAMA KROZ
CILJEVE KOJI SU
OSTVARENI
PROVEDBOM
PROGRAMA:

Program javnih potreba u zdravstvu Sisačko-mosavačke županije

3. Kapitalni projekti – Ulaganja u objekte zdravstva

a) Građevinski objekti

Zavod za hitnu medicinu

U 2013. godini planirana je doznaka posljednje rate za kupnju objekta Zavoda za hitnu medicinu u iznosu 3.400.000,00 kuna. U prvom polugodištu je u cijelosti isplaćeno 3.342.341,00 kuna.

Projektna dokumentacija za DZ Petrinja

Proračunom su predviđena sredstva za izradu projektne dokumentacije za Novi dom zdravlja Petrinja u visini 500.000,00 kuna do sada sa te stavke nisu povlačena sredstva.

Središnji paviljon u OB „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak

Planirana je izgradnja Središnjeg paviljona u Općoj bolnici „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak za što je u proračunu otvorena posebna stavka.

28. siječnja 2013. u sklopu Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF) projekt je službeno odobren Ministarstvu zdravlja za realizaciju putem strukturnih fondova od strane Upravljačkog odbora na sastanku u Ateni, 13. lipnja 2013. godine.

b) Postrojenja i oprema

Uredska oprema i namještaj Zavoda za hitnu medicinu

Planirano je 100.000,00 kuna za uredsku opremu i namještaj no veći dio planiranog je nabavljen kroz decentralizirana sredstva.

Medicinska i laboratorijska oprema Zavoda za hitnu medicinu

Planirano je 400.000,00 kuna za medicinsku i laboratorijsku opremu no veći dio planiranog je nabavljen kroz decentralizirana sredstva.

Medicinska oprema za Rodilište u Kutini

Medicinska oprema za Rodilište u Kutini još nije nabavljena jer dodatni radovi na građevinskom objektu nisu u fazi koja bi omogućila narudžbu opreme.

c) Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

Dodatna ulaganja na Zavodu za hitnu medicinu

Zavod za hitnu medicinu je predan na korištenje, što znači da su svi radovi završeni, izvršen pregled i dobivena uporabna dozvola. Sa stavke je u prvom polugodištu utrošeno 86,2 % odnosno 689.719,31 kuna.

Dodatna ulaganja na Rodilištu u Kutini

Po provedenoj javnoj nabavi izvođači su uvedeni na gradilište. Dodatni građevinarski radovi na objektu Rodilišta su u tijeku i u okviru su terminskog plana. U prvom polugodištu je ta stavka terećena sa 300.556,25 kuna ili 9,7 % od planiranog iznosa.